

平成 18 年度総合計画進行管理対象主要事業の進捗状況等

【行財政運営上の課題として全庁的に対応すべき事項】

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況（10月末現在）	18年度事業内容の達成のための取組み
1	市民協働の推進 計画の策定状況 事業の進捗状況	(仮称)市民協働推進計画の策定 市民協働事業の推進	4月～ (仮称)市民協働推進計画策定に向けた庁内検討委員会の開催 6月～ 市民協働推進計画策定懇談会より意見聴取 市民協働事業調査実施 7月 政策広報紙による市民協働の意識啓発 8月 計画素案のパブリックコメント実施 職員向け意識啓発事業実施 庁内に市民協働推進員設置 9月 懇談会委員が市長に計画の提言書提出 「市民協働推進計画」策定・公表	市民協働推進計画の策定 懇談会の意見やアンケート結果等を踏まえ9月策定完了。 今後は策定された市民協働推進計画に基づき、計画に計上された具体的な取組みを推進。 市民協働事業の推進 市が実施する協働事業についての進行管理と評価の方法について引き続き検討中。また地域、NPO等に対し、市民協働の意識啓発を進めるとともに、市の施策事業に市民協働の視点を取り入れ事業を展開する。
2	自治基本条例の制定 条例の検討状況	自治基本条例の制定に向けた検討 宇都宮市自治基本条例を考える会議（庁外組織）の設置・運営 地域勉強会の開催	6月～ 宇都宮市自治基本条例を考える会議の設置、運営（5回開催） 10月 自治基本条例検討委員会（庁内検討組織）開催	自治基本条例の制定に向けた検討 宇都宮市自治基本条例を考える会議の検討結果を受けながら、自治基本条例検討委員会において、条例の基本的な考え方を検討 宇都宮市自治基本条例を考える会議の設置・運営 条例の必要性や意義、条例に盛り込むべき項目等について継続的に検討中 地域勉強会の開催 宇都宮市自治基本条例を考える会議において、実施時期、範囲等を今後検討する予定

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(10月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
3	第5次総合計画の策定 計画の策定状況	計画原案の検討 審議会の設置 市民会議の運営	4月 策定本部第2回企画会議 4月 第1回策定本部部会(6部会)開催 ~5月 6月 策定本部事務局による課題の整理 ~7月 9月 策定本部第3回企画会議 10月 第1回市民会議・策定本部部会合同会議 策定本部第4回企画会議	計画原案の検討 策定本部事務局において、全重点課題の再整理を実施 人口動態の要因を探る人口移動実態調査実施中 審議会の設置 市町合併に向けた動きの本格化により、新市域での総合計画を策定する必要が生じたため、審議会の設置を19年度に送った。 市民会議の運営 市民会議と策定本部部会の合同会議を開催し、重点課題についての共有化を図るとともに、市民会議の提案内容について意見交換を行った。
4	市町合併の推進(市町合併に向けた取組み) 協議の進捗状況	課題案件の取扱いについて関係町との調整 事務事業の調整 住民への啓発活動	5月 事務事業の取扱いの方向性について、事務レベルでの調整作業を完了 7月 課題案件の取扱いについて合意 宇都宮地域合併協議会を設置 7月~ 合併協議会を開催(10月までに5回) 8月 合併協議会ホームページを開設 8月~ 合併協議会だよりを発行(10月までに3回) 10月 合併協定調印式を開催(合併協定書に調印) 市・町各議会で合併関連議案を議決	課題案件の取扱いについて関係町との調整 1市2町間で調整・協議を重ね、「地域自治制度の取扱い」等、14件の取扱いについて合意。 事務事業の調整 総務、保健福祉等、分野ごとの専門部会において各町と調整・協議を行い、2,062事業の取扱いの方向性について調整作業を完了。 住民への啓発活動 合併協議会ホームページで協議会での協議内容などを情報提供するとともに、協議会終了ごとに「合併協議会だより」を新聞折込で配布し、協議内容を周知。

【各部局の主要施策事業で全庁的に進行管理を行うもの】

個性と創造性を育むまちづくり

	項目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(10月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
5	地域と連携した学校 づくりと地域教育力 向上事業の推進 事業の進捗状況	「魅力ある学校づくり地域協議会」の設立 学校と地域が一体となった具体的事業の推 進	<p>(学校における取組み)</p> <p>5月～・実施校で「設立準備会」発足 7月 ・5校で協議会発足 8月 ・1校で協議会発足 ・実施校校長による情報交換会開催 ・市PTA連合会研修会(全学校長, PTA会長が出席)において,実施 校の状況を報告 9月 ・2校で協議会発足 10月 ・1校で協議会発足 残り2校は11月中に発足見込</p> <p>(地域における取組み)</p> <p>6月～10月 ・地域教育力向上フォーラム全中学校区実施 参加者数:延べ1,098名</p>	<p>「魅力ある学校づくり地域協議会」の設立 全小・中学校へ「協議会の手引き」配付。 学校経営の充実に向けた意見聴取や学校公開の 推進に向け,各学校への情報提供を実施 実施校に対し,他自治体等における学校施設を 活用した家庭教育力向上のための事業を紹介。</p> <p>学校と地域が一体となった具体的事業の推進 実施校に対し,他自治体等における学校施設を 活用した家庭教育力向上のための事業を紹介。</p> <p>(地域における取組み)</p> <p>円滑な事業実施のため,学校をはじめ,市PTA 連合会・自治会・育成会等地域諸団体や企業な どに対し,様々な機会を捉え事業の周知並びに 支援・協力を依頼。</p>

健康で幸せなまちづくり

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(10月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
6	食育の推進 計画の策定状況	推進体制の構築 食育推進計画の策定 食育事業の実施	4月 庁内食育推進検討委員会の設置 5月 食育推進会議の公募委員の選考 第1回食育フェア実行委員会開催 6月 食育推進会議の設置 第2回食育フェア実行委員会の開催 食育講演会打合せ 8月 庁内推進委員会・食育推進会議開催 市民意識調査実施(～9月) 10月 食育フェア開催 計画書(素案)の検討	推進体制の構築 推進会議などにより連携体制を継続検討中。 食育推進計画の策定 検討委員会、推進会議の意見やアンケート調査の結果を踏まえて、11月中に素案を作成する。 その後パブリックコメントを実施し、今年度中に計画を策定する予定 食育事業の実施 庁内の各部門における食育への課題等を整理する他、既存事業の連携可能性や新規事業について引続き検討を行う。

安全で快適なまちづくり

	項目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(10月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
7	国民保護計画の策定 計画の策定状況	国民保護計画の策定	<p>スケジュールの進捗状況</p> <p>18年4月 国民保護協議会委員委嘱 第1回幹事会・推進本部会議 開催(庁内) ・計画策定について</p> <p>18年5月 第1回国民保護協議会開催(庁 外関係機関含) ・計画策定に関する諮問 ・計画策定の考え方</p> <p>18年7月 第1回検討会開催(庁内) 第2回幹事会開催 第2回推進本部会議開催 ・計画(素案)について ・市対策本部の組織及び運営</p> <p>18年8月 第2回国民保護協議会開催 ・計画(素案)について</p> <p>8月18日 ～9月20日 パブリックコメント実施(34日間)</p> <p>18年10月 第2回検討会開催 第3回幹事会開催 第3回推進本部会議開催 ・計画(案)について ・市対策本部の組織及び運 営に関する要綱について</p>	<p>国民保護計画の策定 運送,放送,電気,ガス事業者や,医療,福祉 関係機関等から構成する国民保護協議会での審 議,かつパブリックコメントを実施し,広く意 見を聴きながら計画を作成する。</p>
8	地球温暖化対策の推 進 計画の策定状況	地球温暖化対策地域推進計画の策定 推進体制の構築	<p>5月 分析調査業務委託開始 策定委員会(ワーキンググループ)の開催 ・温室効果ガス排出実態や将来予測 ・温室効果ガス削減シナリオ</p> <p>6月 市民団体・事業者等との意見交換の実施</p> <p>8月 環境審議会</p> <p>9月 策定委員会(ワーキンググループ)の開催 ・具体的な地球温暖化対策 ・各主体における取組み等</p> <p>10月 策定委員会(策定部会)の開催</p>	<p>地球温暖化対策地域推進計画の策定 市民や事業者との意見交換やアンケートの結果 を踏まえ,12月頃に素案を作成し,今年度中 に計画策定予定。</p> <p>推進体制の構築 既存関連事業の整理を含め,推進体制を検討中</p>

9	<p>新斎場の整備 事業の進捗状況</p>	<p>P F I 事業に係る諸手続の執行 埋蔵文化財確認調査 インフラ整備 広域利用等に係る関係自治体との合意形成 地元住民等の理解促進</p>	<p>4月～ 用地取得の支援，地域振興策の検討 地元住民等の理解促進 P F I アドバイザリー契約 5月 建設検討委員会，同幹事会の開催 6月 P F I 事業者審査委員会 建設検討委員会・幹事会の開催， 7月 P F I 事業者審査委員会 建設検討委員会・幹事会の開催 政策会議 (募集要項等の公表について) 募集要項等公表 8月 募集要項等説明会 募集要項等に対する質問受付 9月 建設検討委員会・幹事会の開催 募集要項等に対する質問の回答 参加表明及び参加資格申請 (3グループとも参加資格審査通過) 10月 募集要項等に対する質問(第2回)受付及び回答 建設検討委員会・幹事会開催 上欠自治会が新斎場建設の受入決定 P F I 事業者審査委員会開催</p>	<p>P F I 事業に係る諸手続の執行 スケジュールどおり進行しており11月に募集要項等の修正版の公表を予定している。</p> <p>埋蔵文化財確認調査 9月に調査結果がまとまり，確認された古墳は記録保存を行うこととし，工事施工には支障ないことが確認された。</p> <p>インフラ整備 雨水放流管実施設計，市道築造工事等を今年度中に実施する。</p> <p>広域利用等に係る関係自治体との合意形成 費用負担について本市の考え方を整理し，今年度中に協議会を開催する予定。</p> <p>地元住民等の理解促進 10月に地元自治会が地元振興策の検討を開始した。今後，振興策について地元住民と協議を進める予定。</p>
---	---------------------------	--	---	---

豊かさや活力あるまちづくり

	項目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(10月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
10	大谷地域総合整備推進事業 事業の進捗状況	市道下採取場跡地調査 構造改革特別区域計画認定申請に係る支援 大谷石の産業活用事業調査	(市道下採取場跡地調査) 8月 平成18年度調査業務着手 (構造改革特別区域計画) 4月～ 地元団体等との協議 8月～ 安全対策検討会の開催 (10月末までに計10回) (観光振興事業) 8月～ 平成18年度調査研究開始	市道下採取場跡地調査 ボーリング等による実態把握調査を実施中。 構造改革特別区域計画認定申請に係る支援 中立的立場の有識者を介した新たな意見交換の場として、大谷町6自治会の代表者等による「安全対策検討会」を設置し、地域の合意形成に向けた諸課題の解決のための支援を実施。 大谷石の産業活用事業調査 研究会による熟成効果の検証(チーズ、味噌、トマト等)

機能的で秩序あるまちづくり

	項目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(10月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
11	新交通システム(LRT)の導入 事業の進捗状況	都市交通戦略策定調査 新交通システム導入課題検討委員会による検討(継続) 公共交通による社会実験実施 広報啓発による気運の醸成	5月 第1回新交通システム導入課題検討委員会開催 6月 「宇都宮市都市交通戦略策定」調査業務開始 7月 「トランジットモール社会実験」調査業務開始 「トランジットモール社会実験」を「大通りにぎわい交通まちづくり」の名称で第1回実行委員会開催 LRT車両実物大看板設置業務開始 8月 第2回新交通システム導入課題検討委員会開催 9月 「大通りにぎわい交通まちづくり」第2回実行委員会開催 10月 「大通りにぎわい交通まちづくり」第3回実行委員会開催	都市交通戦略策定調査 「宇都宮市都市交通戦略策定」調査において、公共交通ネットワークの基本的な考え方等について検討を進める。 新交通システム導入課題検討委員会による検討(継続) 「課題検討委員会」作業部会において、総合的な交通施策の展開、事業運営手法等についての課題の検討を進める。 公共交通による社会実験実施 11月4,5日開催 広報啓発による気運の醸成 LRT車両看板の製作設置、パンフレットの作成、大通り沿線の店主との意見交換等を実施 今後エリアを拡大し、継続的に意見交換等を実施すると共に、雷都ルールとちぎへの活動支援を継続

1 2	<p>雀宮駅周辺地域整備の推進</p> <p>事業の進捗状況</p>	<p>基盤整備実施に向けた整備計画作成</p> <p>第3図書館等公共施設整備内容の整理</p> <p>駅西地区における整備方針の取りまとめ</p>	<p>4月・JR協議(調査内容,スケジュール等)</p> <p>5月・基盤整備基本設計,現況測量等業務発注</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回 農林水産省関東農政局協議 ・JR協議(羽牛田街道踏切の拡幅) <p>6月・第2回雀宮駅東地区整備推進委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駅関連施設調査設計業務開始 ・事業手法別事業化検討調査発注(駅西地区) ・科学技術高校の敷地規模確定 ・JR協議(駅舎形式) <p>7月・地元説明会</p> <p>(高校面積,境界立会いの協力依頼)</p> <p>8月・第2回 農林水産省関東農政局協議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・境界立会い,用地測量の実施 ・(仮称)第3図書館整備基本計画策定業務開始 <p>10月・JR協議(駅舎計画)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)第3図書館の整備に関する要望書の提出[雀宮地区自治会連合会,五代若松原地域自治会連合会] ・地元説明会(高校の概要,同意取得) ・地権者説明会 	<p>[駅東地区]</p> <p>基盤整備実施に向けた整備計画作成</p> <p>駅東地区の基盤整備については,測量業務が完了し,その成果を活用した基盤整備計画を関係機関と調整中</p> <p>駅関連施設については,5月に調査設計業務を発注し,JR東日本などの関係機関と調整中</p> <p>科学技術高校の雀宮駅東地区への設置に向け,対象地権者に対する説明会を開催</p> <p>第3図書館の公共施設整備内容の整理</p> <p>8月上旬から整備基本計画を策定中。地権者説明会を開催</p> <p>[駅西地区]</p> <p>事業化における整備方針の取りまとめ</p> <p>事業手法別事業化調査を発注し,庁内調整や関係機関協議を実施中</p> <p>整備方針を取りまとめ,今後,地権者説明会を開催予定</p>
1 3	<p>土地区画整理事業の推進</p> <p>事業の進捗状況</p>	<p>{小幡・清住地区}</p> <p>地区整備方針の取りまとめ</p>	<p>6月 栃木県等関係機関との協議</p> <p>8月 栃木県等関係機関との協議</p> <p>地元役員協議(8/23)</p> <p>事業化推進方策調査業務委託</p> <p>9月 栃木県など関係機関との協議</p> <p>10月 栃木県など関係機関との協議</p> <p>小幡東部地区内居住者説明会(14日)</p>	<p>地区整備方針の取りまとめ</p> <p>地区整備については,住民意向を踏まえた整備案を作成し,住民協議を行いながら方針を取りまとめる。</p>

機能的で秩序あるまちづくり

	項目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(10月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
14	都心部活性化推進の 推進及び回遊性向上 事業の進捗状況	<p>{ 都心部道路景観整備事業 }</p> <p>市道5号線(本丸西通り) : 電線類引込連系工事(電力・通信事業者) 舗装工事・照明工事</p> <p>市道84号線(市役所前通り) : 電線類引込連系工事(電力・通信事業者) 舗装工事・照明工事</p> <p>市道2号線 : 地元合意形成, 電線共同溝整備道路の指定 手続き, 現況測量, 道路設計 <u>電線共同溝設計 H20へ延伸, 電線類地中 化本体工事 H21へ延伸</u></p> <p>市道34号線 : 地元合意形成, 電線共同溝整備道路の指定 手続き, 現況測量, 道路設計, <u>電線共同溝設計, 文化財発掘調査 H20へ 延伸, 電線類地中化本体工事 H21へ延伸</u></p>	<p>・市道5・84号線 H18年6月 整備方針決定 H18年7月 電線類地中化本体工事着工 H18年10月 電線類引込連系工事着工</p> <p>・市道2・34号線 H18年4月 当該道路及び周辺道路調査実施 H18年9月 地元関係者とみちづくりに関する 意見交換実施 H18年10月 測量実施等事前説明に対し地元 関係者了承</p>	<p>市道5・84号線 整備方針に基づき, 電線類地中化本体工事及び 引込連系工事実施中</p> <p>市道2・34号線 沿道住民の理解を得ながら, 整備方針の整理を 進める予定</p>

	<p>{ 宇都宮城址公園の整備 }</p> <p>歴史建築物新築工事（継続）</p> <p>公園施設整備工事</p> <p>土塁内空間の効果的な活用方策の検討</p> <p>「よみがえれ！宇都宮城」市民の会支援</p>	<p>【行政としての進捗状況】</p> <p>4月 歴史建築物新築工事（継続）</p> <p>5月 管理施設工事（その1）発注</p> <p>6月 園路広場（その1）発注</p> <p>修景施設工事（その1）発注</p> <p>8月 歴史建築物検討専門部会（8/2）</p> <p>現地見学会開催（8/6 265人参加）</p> <p>土塁内活用整備民活事業可能性調査開始</p> <p>10月 園路広場（その2）発注</p> <p>修景施設工事（その2）発注</p> <p>公園設備工事発注</p> <p>4月～10月 視察受入（44回 1,468人）</p> <p>8月～11月 公園施設の名称公募</p> <p>【市民組織の進捗状況】</p> <p>4月 市民の会総会（100人参加）</p> <p>5月 完成記念事業実行委員会設置</p> <p>7月 横手市「本多正純を学ぶ会」交流会</p> <p>梅もどき植樹会（19人参加）</p> <p>夏休み親子現場見学会（60人参加）</p> <p>8月 PR強化月間</p> <p>10月 第1回理事会</p> <p>歴史バスツアー（38人参加）</p> <p>4月～10月「お城の日」ボランティア活動</p> <p>（毎月1～2回実施 延べ129人参加）</p>	<p>歴史建築物新築工事（継続）</p> <p>計画どおり進捗しており、12月中旬完成予定</p> <p>公園整備工事</p> <p>計画どおり進捗しており、3月上旬完成予定</p> <p>土塁内空間の効果的な活用方策の検討</p> <p>土塁内活用整備民活事業可能性調査を実施中</p> <p>整備手法について引続き検討中</p> <p>「よみがえれ！宇都宮城」市民の会支援</p> <p>「市民の会」が主催する各種イベント開催による事業周知のほか、5月に完成記念事業実行委員会を設置し、オープニングから1年間のイベントの検討を実施しており、今後も「市民の会」の役割や活動内容について協議をしながら、必要な支援を実施していく。</p>
	<p>{ 市街地再開発事業：馬場通り中央地区 }</p> <p>水景施設基本設計・実施設計</p> <p>子どもセンター実施設計</p> <p>市民ギャラリー実施設計</p> <p>公共フロア設計</p> <p>管理運営手法の決定</p> <p>再開発ビル本体工事・監理（組合施行）</p>	<p>4月～ 展開事業の検討・調整</p> <p>6月～ 水景施設基本設計・実施設計</p> <p>公共フロア実施設計</p> <p>7月～ ビル管理に関する再開発組合との協議</p> <p>10月 事業内容・施設配置等の決定</p>	<p>水景施設及び（仮称）子どもセンター、市民ギャラリー実施設計、公共フロアの設計</p> <p>実施設計については概ね完了</p> <p>管理運営手法の決定</p> <p>方向性については、ほぼ確定。職員配置等の詳細を検討中。</p> <p>再開発ビル本体工事・監理（組合施行）</p> <p>全体の工事進捗率は約30%（10月末）で概ね工程どおり。公共施設は、市と連携して工事を進める。また、水景施設設計についても工事全体との調整を図り進める。</p>

		{ 中心市街地拠点広場整備事業 (109 跡地) } 施設整備 管理運営方法の決定	4月～ 施設整備工事着工 9月 広場愛称公募 広場設置条例の制定 10月 指定管理者募集要項発表 10月末 施設整備工事完了	施設整備 10月末に完了。 11月3日に供用開始。 管理運営方法の決定 当面は直営で管理。平成19年4月からの指定 管理者による管理に向け、選定中。
		{ 宇都宮駅東口地区整備事業の推進 } 事業化計画の策定 土地区画整理事業	5月～ 関係機関等への事業PR及び働きか けの実施 6月 土地区画整理審議会開催 水路築造工事着手 7月 市都市計画審議会へ報告 (用途地域見直し・地区計画) 都市計画素案の縦覧 駅前広場築造工費着手 9月 都市計画案の縦覧 10月 東西自由通路改築工事着手 市都市計画審議会へ付議	事業化計画の策定 土地条件や公共公益施設内容など民間事業内 容の決定に必要な前提条件の検討を行い、グル ープ七七八との協議調整を実施し、年内に事業 化計画を策定予定。 土地区画整理事業の推進 工事期間中の利便性や安全性を確保するとと もに、各種工事間の調整を図り、円滑な事業執 行を目指す。

