

平成 18 年度総合計画進行管理対象主要事業の進捗状況等

【行財政運営上の課題として全庁的に対応すべき事項】

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況（1月末現在）	18年度事業内容の達成のための取組み
1	市民協働の推進 計画の策定状況 事業の進捗状況	(仮称)市民協働推進計画の策定 市民協働事業の推進	4月～ (仮称)市民協働推進計画策定に向けた庁内検討委員会の開催 6月～ 市民協働推進計画策定懇談会より意見聴取 市民協働事業調査実施 7月 政策広報紙による市民協働の意識啓発 8月 計画素案のパブリックコメント実施 職員向け意識啓発事業実施 庁内に市民協働推進員設置 9月 懇談会委員が市長に計画の提言書提出 「市民協働推進計画」策定・公表 12月 広報紙による啓発	市民協働推進計画の策定 懇談会の意見やアンケート結果等を踏まえ9月策定完了 策定された市民協働推進計画に基づき、計画に計上された具体的な取組みを推進中 市民協働事業の推進 市が実施する協働事業についての進行管理と評価の方法について引き続き検討中 地域、NPO 等に対し、市民協働の意識啓発を進めるとともに、市の施策事業に市民協働の視点を取り入れ事業の展開を図る
2	自治基本条例の制定 条例の検討状況	自治基本条例の制定に向けた検討 宇都宮市自治基本条例を考える会議（庁外組織）の設置・運営 地域勉強会の開催	6月～ 宇都宮市自治基本条例を考える会議の設置、運営（7回開催） 10月 自治基本条例検討委員会（庁内検討組織）開催	自治基本条例の制定に向けた検討 宇都宮市自治基本条例を考える会議の検討結果を受けながら、自治基本条例検討委員会において、条例の基本的な考え方を検討 宇都宮市自治基本条例を考える会議の設置・運営 条例の必要性や意義、条例に盛り込むべき項目等について継続的に検討中 地域勉強会の開催 宇都宮市自治基本条例を考える会議において検討内容を一定整理するため、地域別勉強会は19年度に実施

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(1月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
3	第5次総合計画の策定 計画の策定状況	計画原案の検討 審議会の設置 市民会議の運営	4月 策定本部第2回企画会議 4月 第1回策定本部部会(6部会)開催 ~5月 6月 策定本部事務局による課題の整理 ~7月 9月 策定本部第3回企画会議 10月 第1回市民会議・策定本部部会合同会議 策定本部第4回企画会議 11月 市民会議提案発表会 ・施策や事業の策定本部への提案発表 12月 第5回策定本部企画会議 第2回策定本部委員会 ・新施策体系, まちづくり戦略の検討	計画原案の検討 策定本部事務局において、全庁的な統一を図るため、重点課題の再整理を行った 人口動態の要因を探る人口移動実態調査を実施した 策定本部部会において、分野別重点課題に対する対応策を検討した 市の全分野を対象としたSWOT分析により、全庁的な重点課題を抽出し、それに対応するための新施策体系案を作成するとともに、目指すべき都市の姿を実現するために効果的・効率的な取組である「まちづくり戦略」案の骨格を作成し、委員会等での協議において概ね了承された 審議会の設置 市町合併に向けた動きの本格化により、新市域での総合計画を策定する必要が生じたため、審議会の設置を19年度に送った 市民会議の運営 市民会議と策定本部部会の合同会議を開催し、重点課題についての共有化を図るとともに、市民会議の提案内容について意見交換を行った 市民会議提案発表会を開催し、これまでの市民会議での検討結果について、庁内策定本部に対し提案を行った

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(1月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
4	市町合併の推進(市町合併に向けた取組み) 協議の進捗状況	課題案件の取扱いについて関係町との調整 事務事業の調整 住民への啓発活動	5月 事務事業の取扱いの方向性について、事務レベルでの調整作業を完了 7月 課題案件の取扱いについて合意 宇都宮地域合併協議会を設置 7月～ 合併協議会を開催(1月までに6回) 8月 合併協議会ホームページを開設 8月～ 合併協議会だよりを発行(1月までに4回) 10月 合併協定調印式を開催(合併協定書に調印) 市・町各議会で合併関連議案を議決 12月 県知事による合併の決定 1月 総務大臣による廃置分合告示	課題案件の取扱いについて関係町との調整 1市2町間で調整・協議を重ね、「地域自治制度の取扱い」等、14件の取扱いについて合意 事務事業の調整 総務、保健福祉等、分野ごとの専門部会において1市2町で調整・協議を行い、2,062事業の取扱いの方向性について調整作業を完了 新市移行に向け準備作業を推進 住民への啓発活動 合併協議会ホームページで協議会での協議内容などを情報提供するとともに、協議会終了ごとに「合併協議会だより」を新聞折込で配布し、協議内容を周知

【各部署の主要施策事業で全庁的に進行管理を行うもの】

個性と創造性を育むまちづくり

	項目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(1月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
5	地域と連携した学校 づくりと地域教育力 向上事業の推進 事業の進捗状況	「魅力ある学校づくり地域協議会」の設立 学校と地域が一体となった具体的事業の推 進	<p>(学校における取組み)</p> <p>5月～ 実施校で「設立準備会」発足 7月 5校で協議会発足 8月 1校で協議会発足 実施校校長による情報交換会開催 市PTA連合会研修会(全学校長, PTA会長が出席)において, 実施校の状況を報告</p> <p>9月 2校で協議会発足 10月 1校で協議会発足 11月 次年度実施希望校の募集 1月 1校で協議会発足 次年度実施希望校の募集 1校は2月に発足予定</p> <p>(地域における取組み)</p> <p>6月～10月 地域教育力向上フォーラム全中学校区 実施 参加者数:延べ1,098名</p>	<p>(学校における取組み)</p> <p>「魅力ある学校づくり地域協議会」の設立 全小・中学校へ「協議会の手引き」配付 協議会における効果的な意見聴取の方法や,協 議会と連携した学校公開などを広めるため,実 施校校長による意見交換会や,実施予定校への 情報提供を実施 実施校に他自治体等における学校施設を活用し た家庭教育力向上のための事業を紹介</p> <p>学校と地域が一体となった具体的事業の推進 実施校に他自治体等における学校施設を活用し た家庭教育力向上のための事業を紹介</p> <p>(地域における取組み)</p> <p>パネル展の実施,政策広報・ガイドブックの発 行による意識啓発 円滑な事業実施のため,学校をはじめ,地域諸 団体・企業などに対し事業の周知・支援協力を 依頼</p>

健康で幸せなまちづくり

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(1月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
6	食育の推進 計画の策定状況	推進体制の構築 食育推進計画の策定 食育事業の実施	4月 庁内食育推進検討委員会の設置 5月 食育推進会議の公募委員の選考 第1回食育フェア実行委員会開催 6月 食育推進会議の設置 第2回食育フェア実行委員会開催 食育講演会打合せ 8月 庁内推進委員会・第1回食育推進会議開催 第3回食育フェア実行委員会開催 市民意識調査実施(～9月) 9月 第4回食育フェア実行委員会開催 10月 食育フェア開催(10/1) 計画書(素案)の検討 11月 第5回食育フェア実行委員会の開催 庁内推進委員会開催 1月 第2回食育推進会議開催 計画書(素案)の協議 朝食摂取啓発ビデオの制作・配布	推進体制の構築 推進会議などにより関係機関等の連携体制を継続して検討中 食育推進計画の策定 検討委員会、推進会議の意見やアンケート調査の結果を踏まえて、素案が完成 パブリックコメントを経て、18年度中に策定予定 食育事業の実施 庁内の各部門における食育への課題等を整理し、既存事業の連携や新規事業を検討し、食育推進計画に計上予定

安全で快適なまちづくり

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(1月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
7	国民保護計画の策定 計画の策定状況	国民保護計画の策定	<p>スケジュールの進捗状況</p> <p>4月 国民保護協議会委員委嘱 第1回幹事会開催 第1回推進本部会議開催 ・計画策定について</p> <p>5月 総務常任委員会へ報告 第1回国民保護協議会開催 ・計画策定に関する諮問 ・計画策定の考え方</p> <p>7月 第1回検討会・第2回幹事会開催 第2回推進本部会議開催 ・計画(素案)について ・市対策本部の組織及び運営</p> <p>8月 第2回国民保護協議会開催 ・計画(素案)について 総務常任委員会へ報告 パブリックコメント実施</p> <p>10月 第2回検討会・第3回幹事会開催 第3回推進本部会議開催 ・計画(案)について ・市対策本部の組織及び運営に 関する要綱について</p> <p>11月 第3回国民保護協議会開催 ・計画(案)について ・計画に関する答申について</p> <p>12月 ~1月 知事協議</p>	<p>国民保護計画の策定 運送,放送,電気,ガス事業者や,医療,福祉 関係機関等から構成する国民保護協議会での 審議かつ,パブリックコメントを実施し,広く 意見を聴きながら計画作成を進め,自主防災会 を中心とした防災市民ネットワークの活用等 について計画に盛り込んだ 11月に協議会から答申を受けた後,1月に 知事協議を終了 2月9日 計画策定 議会報告 公表</p>

8	<p>地球温暖化対策の推進</p> <p>計画の策定状況</p>	<p>地球温暖化対策地域推進計画の策定 推進体制の構築</p>	<p>5月 分析調査業務委託開始 策定委員会（ワーキンググループ）の開催 ・温室効果ガス排出実態や将来予測 ・温室効果ガス削減シナリオ</p> <p>6月 市民団体・事業者等との意見交換</p> <p>8月 環境審議会</p> <p>9月 策定委員会（ワーキンググループ）の開催 ・具体的な地球温暖化対策 ・各主体における取組 等</p> <p>10月 策定委員会（策定部会）の開催</p> <p>11月 策定部会及び策定委員会の開催 ・具体的な地球温暖化対策 ・各主体における取組</p> <p>環境審議会</p> <p>12月 策定委員会，策定部会の開催 ・計画（素案）の策定</p> <p>1月 環境審議会 環境審議会からの答申</p>	<p>地球温暖化対策地域推進計画の策定 市民や事業者との意見交換やアンケートの結果 及びパブリックコメントや環境審議会からの答 申を踏まえ，2月に計画策定予定</p> <p>推進体制の構築 既存関連事業の推進体制等と連携して，本市に おける地球温暖化対策を推進していく旨を整理</p>
---	----------------------------------	-------------------------------------	---	--

9	<p>新斎場の整備 事業の進捗状況</p>	<p>P F I 事業に係る諸手続の執行 埋蔵文化財確認調査 インフラ整備 広域利用等に係る関係自治体との合意形成 地元住民等の理解促進</p>	<p>4月～ 用地取得の支援，地域振興策の検討 地元住民等の理解促進 P F I アドバイザリー契約 5月 建設検討委員会，同幹事会の開催 6月 P F I 事業者審査委員会 建設検討委員会・幹事会の開催， 7月 P F I 事業者審査委員会 建設検討委員会・幹事会の開催 政策会議 (募集要項等の公表について) 募集要項等公表 8月 募集要項等説明会 募集要項等に対する質問受付 9月 建設検討委員会・幹事会の開催 募集要項等に対する質問の回答 参加表明及び参加資格申請 (3グループとも参加資格審査通過) 10月 募集要項等に対する質問(第2・第3 回)受付及び回答 建設検討委員会・幹事会開催 上欠自治会が新斎場建設の受入決定 P F I 事業者審査委員会開催 11月 募集要項等修正版の公表 募集要項等質疑応答会の開催 12月 提案書の受付(3グループから受理) 提案書に対する質問書の送付 1月 P F I 事業者審査委員会 提案書に対する質問書の送付 (第2回) 建設検討委員会・幹事会の開催 建設推進協議会の開催</p>	<p>P F I 事業に係る諸手続の執行 スケジュールどおり諸手続きを進行中 2月に優先交渉権者を決定及び公表(2/20)</p> <p>埋蔵文化財確認調査 9月に調査結果がまとまり，確認された古墳は 記録保存を行うこととし，工事施工には支障な いことが確認された</p> <p>インフラ整備 雨水放流管実施設計，市道築造工事等を実施中</p> <p>広域利用等に係る関係自治体との合意形成 費用負担について本市の考え方を整理し，3月 に協議会を開催予定</p> <p>地元住民等の理解促進 10月に地元自治会において地元振興策の検討 を開始し，現在協議を継続中</p>
---	---------------------------	--	---	---

豊かさ活力あるまちづくり

	項目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(1月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
10	大谷地域総合整備推進事業 事業の進捗状況	市道下採取場跡地調査 構造改革特別区域計画認定申請に係る支援 大谷石の産業活用事業調査	<p>(市道下採取場跡地調査)</p> <p>8月 平成18年度調査業務着手 12月 市道下採取場跡地安全対策検討専門家会議の開催</p> <p>(構造改革特別区域計画)</p> <p>4月～ 地元団体等との協議 8月～ 安全対策検討会の開催 (10月末までに計10回) 11月 検討会の提案内容説明会の開催(6回, 城山地区全自治会対象)</p> <p>(観光振興事業)</p> <p>8月～ 大谷石効果産業活用研究会による平成18年度調査研究開始</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・市道下採取場跡地調査 ボーリング等による実態把握調査を継続実施中 ・構造改革特別区域計画認定申請に係る支援 大谷町6自治会の代表者等による「安全対策検討会」を設置し, 検討会の提案をもとに, 城山地区全自治会に対して提案内容の説明及び意見聴取を実施した ・大谷石の産業活用事業調査 熟成効果(チーズ, 味噌, トマト等), 音響効果(残響音実験), 癒し効果(マイナスイオン測定)の検証結果を取りまとめ中

機能的で秩序あるまちづくり

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(1月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
1 1	新交通システム(L R T)の導入 事業の進捗状況	都市交通戦略策定調査 新交通システム導入課題検討委員会による検討(継続) 公共交通による社会実験実施 広報啓発による気運の醸成	5月 第1回新交通システム導入課題検討委員会開催 6月 「宇都宮市都市交通戦略策定」調査業務開始 7月 「トランジットモール社会実験」調査業務開始 「トランジットモール社会実験」を「大通りにぎわい交通まちづくり」の名称で第1回実行委員会開催 LRT 車両実物大看板設置業務開始 8月 第2回新交通システム導入課題検討委員会開催 9月 「大通りにぎわい交通まちづくり」第2回実行委員会開催 10月 「大通りにぎわい交通まちづくり」第3回実行委員会開催 11月 「大通りにぎわいまちづくり」実施 第3回新交通システム導入課題検討委員会開催	都市交通戦略策定調査 「宇都宮市都市交通戦略策定」調査において、公共交通ネットワークの基本的な考え方等について検討を進める 新交通システム導入課題検討委員会による検討(継続) 「課題検討委員会」作業部会において、総合的な交通施策の展開、事業運営手法等についての課題の検討を進める 公共交通による社会実験実施 大通りにぎわいまつりを11月4、5日に実施 広報啓発による気運の醸成 LRT 車両看板の製作設置、パンフレットの作成、大通り沿線の店主や市内大規模店舗との意見交換等を実施 今後エリアを拡大し、継続的に意見交換等を実施すると共に、雷都ルールとちぎへの活動支援を継続して実施

1 2	<p>雀宮駅周辺地域整備の推進</p> <p>事業の進捗状況</p>	<p>基盤整備実施に向けた整備計画作成</p> <p>第3図書館等公共施設整備内容の整理</p> <p>駅西地区における整備方針の取りまとめ</p>	<p>4月 J R協議(調査内容,スケジュール等)</p> <p>5月 基盤整備基本設計,現況測量等業務発注 第1回 農林水産省関東農政局協議 J R協議(羽牛田街道踏切の拡幅)</p> <p>6月 第2回雀宮駅東地区整備推進委員会 駅関連施設調査設計業務開始 事業手法別事業化検討調査発注 (駅西地区) 科学技術高校の敷地規模確定 J R協議(駅舎形式)</p> <p>7月 地元説明会 (高校面積,境界立会いの協力依頼)</p> <p>8月 第2回農林水産省関東農政局協議 境界立会い,用地測量の実施 (仮称)第3図書館整備基本計画策定 業務開始</p> <p>10月 J R協議(駅舎計画) (仮称)第3図書館の整備に関する要望書 の提出[雀宮地区自治会連合会,五代若松原 地域自治会連合会] 地元説明会(高校の概要,同意取得) 地権者説明会</p> <p>11月 第3回 農林水産省関東農政局協議 地元説明会</p> <p>12月 地元説明会 事業の同意取得に着手</p> <p>1月 第3回 雀宮駅東地区整備推進委員会 第4回 農林水産省関東農政局協議</p>	<p>[駅東地区]</p> <p>基盤整備実施に向けた整備計画作成</p> <p>駅東地区の基盤整備については,測量業務が完了し,その成果を活用した基盤整備計画を関係機関と調整中</p> <p>駅関連施設については,5月に調査設計業務を発注し,J R東日本などの関係機関と調整中</p> <p>科学技術高校の地権者を対象に,科学技術高校の概要説明や同意書への協力を求める説明会開催</p> <p>第3図書館の公共施設整備内容の整理</p> <p>8月上旬から整備基本計画の策定に着手し,施設の機能や規模を概ね固めた</p> <p>地元説明会を開催</p> <p>基本計画素案がまとまり,現在パブコメ実施中</p> <p>[駅西地区]</p> <p>事業化における整備方針の取りまとめ</p> <p>駅西地区の整備について,地権者説明会を開催</p> <p>基盤整備に向けた整備内容等について,関係機関と協議・調整中</p>
1 3	<p>土地区画整理事業の推進</p> <p>事業の進捗状況</p>	<p>{小幡・清住地区}</p> <p>地区整備方針の取りまとめ</p>	<p>6月 栃木県等関係機関との協議</p> <p>8月 栃木県等関係機関との協議 地元役員協議(8/23) 事業化推進方策調査業務委託</p> <p>9月 栃木県など関係機関との協議</p> <p>10月 栃木県など関係機関との協議 小幡東部地区内居住者説明会(14日)</p> <p>11月 まちづくりニュース発行(小幡東部地区) 小幡東部地区外居住者説明会(18日)</p>	<p>地区整備方針の取りまとめ</p> <p>地区整備については,住民意向を踏まえた整備案を作成し,住民協議を行いながら方針を取りまとめる</p>

機能的で秩序あるまちづくり

	項 目 進行管理対象内容	18年度事業内容	進捗状況(1月末現在)	18年度事業内容の達成のための取組み
14	都心部活性化推進の 及び回遊性向上 事業の進捗状況	<p>{ 都心部道路景観整備事業 }</p> <p>市道5号線(本丸西通り) : 電線類引込連系工事(電力・通信事業者) 舗装工事, 照明工事</p> <p>市道84号線(市役所前通り) : 電線類引込連系工事(電力・通信事業者) 舗装工事, 照明工事</p> <p>市道2号線 : 地元意見交換, 現況測量, 道路設計 <u>電線共同溝設計 H20 へ延伸, 電線類地中 化本体工事 H21 へ延伸</u></p> <p>市道34号線 : 地元意見交換, 現況測量, 道路設計, <u>電線共同溝設計, 文化財発掘調査 H20 へ 延伸, 電線類地中化本体工事 H21 へ延伸</u></p>	<p>市道5・84号線</p> <p>6月 整備方針決定 7月 電線類地中化本体工事着工 10月 電線類引込連系工事着工 11月 舗装工事, 照明工事着工</p> <p>市道2・34号線</p> <p>4月 当該道路及び周辺道路調査実施 9月 地元関係者とまちづくりに関する意見 交換実施 10月 測量実施に関する事前説明実施 11月 現況測量開始 1月 道路概略設計着手</p>	<p>市道5・84号線 整備方針に基づき, 電線類地中化本体工事及び 引込連系工事が完了し, 現在, 19年3月末完了 を目指し舗装工事, 照明工事を実施中</p> <p>市道2・34号線 整備方針については, 庁内での協議や地元との 意見交換を行いながら, 平成19年度中に整理 する。</p>

		<p>{ 宇都宮城址公園の整備 }</p> <p>歴史建築物新築工事（継続）</p> <p>公園施設整備工事</p> <p>土塁内空間の効果的な活用方策の検討</p> <p>「よみがえれ！宇都宮城」市民の会支援</p>	<p>【行政としての進捗状況】</p> <p>4月 歴史建築物新築工事（継続）</p> <p>5月 管理施設工事（その1）発注</p> <p>6月 園路広場（その1）発注 修景施設工事（その1）発注</p> <p>8月 歴史建築物検討専門部会（8/2） 現地見学会開催（8/6 265人参加） 土塁内活用整備民活事業可能性調査開始</p> <p>10月 園路広場（その2）発注 修景施設工事（その2）発注 公園設備工事発注</p> <p>12月 土塁内部建築設備工事発注 歴史建築物新築工事完了 ガイダンス施設建築設備工事発注</p> <p>1月 管理施設工事（その2）発注 修景施設工事（その3）発注</p> <p>4月～1月 視察対応（54回 1,827人）</p> <p>8月～11月 公園施設の名称公募</p> <p>【市民組織の進捗状況】</p> <p>4月 市民の会総会（100人参加）</p> <p>5月 完成記念事業実行委員会設置</p> <p>7月 横手市「本多正純を学ぶ会」交流会 梅もどき植樹会（19人参加） 夏休み親子現場見学会（60人参加）</p> <p>8月 PR強化月間</p> <p>10月 第1回理事会 歴史バスツアー（38人参加）</p> <p>11月 文化財フェスティバルPR活動（11人参加） 宇都宮城愛護会研修会（23人参加）</p> <p>12月 市制110周年記念事業「なんでも鑑定団」収録PR活動（5人参加） 第2回理事会</p> <p>1月 宇都宮城宝探し開始</p> <p>4月～1月 「お城の日」ボランティア活動 （毎月1～2回実施 延べ165人参加）</p>	<p>歴史建築物新築工事（継続）</p> <p>12月中旬完成</p> <p>公園整備工事</p> <p>計画どおり進捗しており、3月上旬完成予定</p> <p>土塁内空間の効果的な活用方策の検討</p> <p>土塁内活用整備民活事業可能性調査を実施中</p> <p>中間報告を終え、整備手法について引続検討中</p> <p>「よみがえれ！宇都宮城」市民の会支援</p> <p>「市民の会」が主催する各種イベント開催による事業周知のほか、18年5月に完成記念事業実行委員会を設置し、オープニングから1年間のイベントの検討を実施</p> <p>今後も「市民の会」の役割や活動内容について協議をしながら、必要な支援を実施していく</p>
--	--	---	---	--

		<p>{ 市街地再開発事業：馬場通り中央地区 }</p> <p>水景施設基本設計・実施設計 子どもセンター実施設計 市民ギャラリー実施設計 公共フロア設計 管理運営手法の決定 再開発ビル本体工事・監理（組合施行）</p>	<p>4月～ 展開事業の検討・調整 6月～ 水景施設基本設計・実施設計 公共フロア実施設計 7月～ ビル管理に関する再開発組合との協議 10月 事業内容・施設配置等の決定 12月 開業時間等の検討</p>	<p>水景施設及び（仮称）子どもセンター，市民ギャラリー実施設計，公共フロアの設計 実施設計については1月完了</p> <p>管理運営手法の決定 公共フロアの施設管理について，ほぼ決定 職員配置等の詳細を検討中 ビルの全体管理について，管理準備組合との協議を継続中</p> <p>再開発ビル本体工事・監理（組合施行） 本体工事は，概ね工程どおり 公共施設は，市と連携して工事を進めている 今後，水景施設との調整を図り工事を進める</p>
		<p>{ 中心市街地拠点広場整備事業（109跡地） }</p> <p>施設整備 管理運営方法の決定</p>	<p>4月～ 施設整備工事着工 9月 広場愛称公募 広場設置条例の制定 10月 指定管理者募集要項発表 10月末 施設整備工事完了</p>	<p>施設整備 10月末に整備完了 11月3日に供用開始 管理運営方法の決定 当面は直営で管理 平成19年4月からの指定管理者による管理に向け，選定中</p>
		<p>{ 宇都宮駅東口地区整備事業の推進 }</p> <p>事業化計画の策定 土地区画整理事業</p>	<p>5月～ 関係機関等への事業PR及び働きかけの実施 6月 土地区画整理審議会開催 水路築造工事着手 7月 市都市計画審議会へ報告 （用途地域見直し・地区計画） 都市計画素案の縦覧 駅前広場築造工費着手 9月 都市計画案の縦覧 10月 東西自由通路改築工事着手 市都市計画審議会へ付議 11月 地区計画の都市計画決定 1月 事業化計画作成に向けた協議・調整</p>	<p>事業化計画の策定 土地条件や公共公益施設内容など民間事業内容の決定に必要な前提条件の検討を行い，グループ七七八との協議調整を実施し，年度内に事業化計画を策定予定</p> <p>土地区画整理事業の推進 工事期間中の利便性や安全性を確保するとともに，各種工事間の調整を図り，円滑な事業執行を目指す</p>

