

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

令和元年12月18日

計画の名称	7 岡本駅周辺における駅アクセス性の向上と安全で快適な都市基盤整備									
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）			交付対象	栃木県宇都宮市					
計画の目標	鉄道駅へのアクセス性を高めるとともに、安全で機能性の高い市街地を形成するため、街路整備と併せた沿線市街地の都市基盤整備を推進する。									
計画の成果目標（定量的指標）	・地区内の都市計画道路（3・5・114駅西中央通り外）の整備延長を1094m（H25）から2722m（H29）に増加させる									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考		
都市計画道路（3・5・114駅西中央通り外）の整備延長を集計する						当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)		
						1094m	2254m	2722m		
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,975百万円	A	1,975百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施時期
事後評価の実施体制	平成29年度（事業終了後）
事業策定主体（北部区画整理事業課）にて評価を実施	公表の方法 宇都宮市HPにおいて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29			
7-A1	区画	一般	宇都宮市	直接	宇都宮市	岡本駅西地区(3・5・114駅西中央通り外)	区画整理 A=59.2ha	宇都宮市						873		
合計												873				
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	都市計画道路 駅西中央通りや岡本駅西線、駅前広場を整備したことにより、駅へのアクセス性の向上や交通結節機能の強化が図られ、魅力ある本市北東部の拠点形成が推進している。		
II 定量的指標の達成状況	指標①（都市計画道路の整備延長）	最終目標値 2722 m	最終実績値 2536 m
目標値と実績値に差が出た要因 建物移転交渉が難航したため、予定していた建物が移転せず、道路整備が進まなかった。			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)			

3. 特記事項（今後の方針等）

更なる岡本駅の拠点性を高めるには、駅へのアクセス性の向上や交通結節機能の強化を図ることで、周辺の土地利用が促進することから、引き続き都市計画道路の整備を進めていく。