

宮 学 管 第 2 3 9 号

平 成 2 9 年 6 月 2 9 日

文部科学大臣 殿

宇都宮市長 佐藤 栄一 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

耐震性能が低い小中学校の校舎について、地震補強事業を実施した。
耐震性能が低く、老朽化している小中学校の屋内運動場において、改築事業を実施した。
屋内運動場等の吊り天井や、非構造部材の落下防止対策事業を実施した。
事業の実施に伴い、校庭に仮設校舎を建設する等、校庭の環境が著しく低下した小学校において、屋外教育環境整備事業を実施した。
構造体、非構造部材(文部科学省から早期の対策を求められたもの)の耐震化が完了したが、今後はその他の非構造部材の耐震対策について検討していく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

外部からの侵入者による犯罪行為を抑止し、児童生徒が安全・安心に学校生活を送ることができる教育環境を確保するため、市内全小中学校に防犯カメラを整備した。
引き続き、児童生徒の安全性を確保できるよう、運用を行っていく。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

東小学校において、老朽化した校舎の大規模改造事業を実施した。
上河内中央小学校において、多目的トイレを整備した。
大規模改造(トイレ)事業が不採択となったが、市の単独費で事業を実施した。
今後は、建築後40年以上を経過した学校施設について、老朽化への対策および現代の教育内容に応じた施設を整備するため、計画的に大規模改造事業を実施できるよう、整備内容等について検討していく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
○	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

一条中学校において、学校の移転改築に併せて、単独校調理場、学校クラブハウス、プール、柔剣道場、弓道場を整備した。
一条中学校において、太陽光発電等事業が不採択となったため、事業の実施を見送った。
田原小学校において、単独校調理場(新增築)(改築)が不採択となったが、既存不適格建物の改築が必要であったため、市の単独費で事業を実施した。
富屋小学校において、学校クラブハウスが不採択となったが、屋内運動場の改築と併せた整備が必要であったため、市の単独費で事業を実施した。
今後は、教育環境の充実を図る事業について、効率的な施設整備を検討していく。

2 事後評価の時期及び方法について

計画期間終了後に、教育委員会事務局学校管理課内で事後評価を実施した。併せて、次期施設整備計画の内容を検討した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

計画していた事業について、概ね計画どおりに実施できた。
今後は、喫緊の課題である老朽化対策について、計画的に事業が実施できるよう、個別施設計画の策定も含めて検討していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
一条中学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年4月22日					
一条中学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年4月22日					
一条中学校(Ⅱ期)	④	1202	単独校調理場(改築)		R	○	平成28年4月22日					
一条中学校(Ⅱ期)	④	1301	学校水泳プール(屋外)		その他	○	平成28年4月22日					
一条中学校(Ⅱ期)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築		R	○	平成28年4月22日					
一条中学校(Ⅰ期)	④	1404	中学校武道場(弓道場)改築		S	○	平成28年4月22日					
一条中学校(Ⅱ期)	④	1601	学校クラブハウス		R	○	平成28年4月22日					
東小学校(Ⅱ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年12月22日					
東小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年12月22日					
西小学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年12月3日					
西小学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年12月3日					
清原中央小学校	①	0801	屋外環境(グラウンド)			○	平成27年10月9日					
富屋小学校(Ⅰ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年9月28日					
富屋小学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年9月28日					

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
姿川第一小学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年8月28日				
姿川第一小学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年8月28日				
緑が丘小学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成27年7月31日				
緑が丘小学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成27年7月31日				
一条中学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年4月22日				
一条中学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年4月22日				
陽西中学校(Ⅲ期)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成28年3月18日				
陽西中学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成28年3月18日				
一条中学校(Ⅲ期)	④	1202	単独校調理場(改築)		R	○	平成28年4月22日				
一条中学校(Ⅲ期)	④	1301	学校水泳プール(屋外)		その他	○	平成28年4月22日				
一条中学校(Ⅲ期)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築		R	○	平成28年4月22日				
一条中学校(Ⅱ期)	④	1404	中学校武道場(弓道場)改築		S	○	平成28年4月22日				
一条中学校(Ⅲ期)	④	1601	学校クラブハウス		R	○	平成28年4月22日				
陽西中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)		その他	○	平成28年3月18日				

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中央小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年11月21日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
戸祭小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年11月21日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
陽南小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年12月28日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
横川東小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年11月10日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
城山中央小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年12月28日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
雀宮東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年10月7日				
御幸小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月17日				
陽東小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年12月28日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
上河内東小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年12月28日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
上河内西小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年12月18日				
上河内中央小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年12月18日				
田原小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年11月11日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
岡本西小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年12月8日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
岡本北小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年12月17日				

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 **計画作成主体** 宇都宮市

3 **計画期間** 平成27年度～平成28年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
田原西小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年12月8日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
陽北中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成27年8月26日				
旭中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成28年2月5日				
星が丘中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月5日				
陽東中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成29年3月28日		追加	平成27年9月7日	
泉が丘中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月16日				
宮の原中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年12月25日				
清原中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年12月25日				
瑞穂野中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月9日				
豊郷中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月3日				
雀宮中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月16日				
晃陽中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成29年3月28日		追加	平成27年9月7日	
鬼怒中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成29年3月28日		追加	平成27年9月7日	
宝木中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成29年3月29日		追加	平成27年9月7日	

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
若松原中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成29年3月29日		追加	平成27年9月7日	平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。 平成27年9月7日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
上河内中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成29年3月28日		追加	平成27年9月7日	
古里中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月3日				
田原中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年2月22日				
河内中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年12月22日				
東小学校(Ⅰ期)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年1月20日				
東小学校(Ⅱ期)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年1月20日		追加	平成28年2月17日	
上河内中央小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年9月16日				
一条中学校(Ⅳ期)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年4月22日				
一条中学校(Ⅳ期)	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成28年4月22日				
一条中学校	④	2301	太陽光発電等	校		×	-	事業が不採択となったため。今後は予算状況により検討。			
田原小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)			○	平成28年3月23日				
田原小学校	④	1202	単独校調理場(改築)			○	平成28年3月23日				
陽北中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年10月3日				

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇都宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	宇都宮市

2 計画作成主体 宇都宮市

3 計画期間 平成27年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
姿川中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年2月10日				
中央小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年8月30日				
富屋小学校(I期)	④	1601	学校クラブハウス	屋	S	○	平成27年9月28日				
富屋小学校(II期)	①	0201	危険改築	屋	S	○	平成28年12月19日				
富屋小学校(II期)	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成28年12月19日				
富屋小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年9月28日				
富屋小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年9月28日				
一条中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成28年4月22日				
東小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年9月4日				
西小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年12月3日				
緑が丘小学校	⑤	0102	小屋	屋	S	○	平成27年7月31日				
陽西中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成28年3月18日				
全小中学校(93校)	②	2101	その他			○	平成27年9月1日				